


DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
 I TRIMESTRE
 VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No. De contrato	Empresa constructora	Modalidad	Avance físico (1er trimestre)	Fecha de Inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
1	Construcción	Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida. Sexta Etapa.	GE-INCAI-OB-LP-JUR-022-2023	Constructora YUCAQUIN, S.A. de C.V.	Contrato	90.10%	2023-11-24	2024-05-21	Mérida	Mérida	1	Obra	- Cimentación. - Estructura metálica. - Acabados. - Cancelería. - Herrería. - Mobiliario. - Instalación eléctrica. - Instalaciones especiales. - Equipos. - Preliminares. - Terracerías. - Base hidráulica. - Riego de impregnación. - Carpeta de concreto asfáltico. - Riego tapón. - Rehabilitación de pavimento. - Señalamiento. - Guarniciones y banquetas. - Alumbrado público con sistema autónomo led. - Obras de drenaje pluvial. - Semaforización.	
2	Obra complementaria	Habilitación del corredor Mérida Centro – Facultad de Ingeniería.	FE-INCAI-OB-LP-JUR-003-2023	URBAMEX	Contrato	71.00%	2023-11-03	2024-02-24	Mérida	Mérida	1	Obra	- Limpieza - Trazo y nivelación - Desmantelamiento - Demoliciones - Escarificado - Terracerías - Pavimentos - Señalamiento vertical y horizontal - Guarniciones y baquetas - Suministro e instalación de alumbrado público - Obras de drenaje pluvial - Obras inducidas de media y baja tensión - Alimentación paradas - Semaforización - Cámaras semaforicas - Semaforos peatonales	
3	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 1.	GE-INCAI-OB-LP-001-2024	Señalamiento Vial de Mérida S.A de C.V	Contrato	14.08%	2024-03-13	2024-05-26	Mérida	Mérida	5,336.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Guarniciones y banquetas - Obras de drenaje pluvial - Cruce de la red de agua potable	






DATOS PARA INTEGRAR A LAS 'FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024'
I TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No. De contrato	Empresa constructora	Modalidad	Avance físico (1er trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
4	Reconstrucción	Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimin - Río Lagartos) - Las Coloradas, 4a Etapa.	No aplica	No aplica	Administración directa	31.96%	2024-01-15	2024-04-21	Río Lagartos	Las Coloradas	46,110.00	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	


Ing. Lourdes Pérez Méndez
Jefa del departamento de Construcción de Obras


Ing. Enrique Leiba Robles
Director de Construcción