

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2023"
III TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No de contrato	Empresa constructora	Modalidad	% Avance físico (3er trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
1	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Primera etapa.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-001-2023	MAXI Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.	Contrato	99.50%	2023-02-17	2023-07-16	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	4.732	Kilómetros	- Pavimento de concreto hidráulico. - Guarniciones, banquetas y superador. - Construcción de ciclovía con concreto asfáltico. - Señalamiento vertical y horizontal. - Rehabilitación de alumbrado público existente. - Sistema de iluminación autónomo con tecnología led. - Instalación eléctrica para alumbrado público. - Canalizaciones para semáforos en cruces.	
2	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Segunda etapa.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-002-2023	MAXI Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.	Contrato	93.00%	2023-04-14	2023-08-25	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	1	Obra	- Imagen urbana. - Canalizaciones: • Obras inducidas estaciones. • Alimentación principal paradas. • Canalizaciones voz y datos. - Pozos pluviales carretera Mérida - Teya. - Semafización: • Intersecciones semafóricas. • Instalaciones cámaras semafóricas. - Agua potable: • Red de distribución. • Construcción de tomas.	
3	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Tercera etapa.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-003-2023	Administradora técnica del Mayab S.A. de C.V.	Contrato	91.50%	2023-06-02	2023-09-29	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	47,885.29	Metros cuadrados	- Reconstrucción: • Subbase. • Riego de impregnación. • Carpeta de concreto asfáltico. • Riego tapón. - Rehabilitación: • Fresado de la carpeta existente. • Carpeta de concreto hidráulico. • Riego tapón. - Señalamiento vertical y horizontal. - Suministro e instalación de sistemas autónomos con tecnologías led. - Semafización. - Imagen urbana. - Canalizaciones. - Registro pluvial.	

4	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Cuarta etapa.	GE-INCAI-OB-LP-JUR-004-2023	Corporación constructora del sureste mexicano S.A. de C.V.	Contrato	98.00%	2023-06-02	2023-08-30	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	1	Obra	- Señalamiento horizontal. - Señalamiento vertical.
5	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida quinta etapa (Estación la plancha primera parte).	GE-INCAI-OB-LP-JUR-006-2023	Hassten construcción, S.A. de C.V.	Contrato	94.40%	2023-06-20	2023-09-05	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	1	Obra	- Preliminares. - Terracerías. - Plaza de acceso. - Instalación eléctrica-media tensión. - Instalación eléctrica-baja tensión. - Instalación eléctrica-tierra física. - Instalaciones sanitarias. - Instalaciones hidráulicas. - Instalación voz y datos. - Sistema contra incendios. - Sistema pluvial. - Andenes etapa I. - Sistema de iluminación autónomo con tecnología led. - Pozos pluviales.
6	Construcción, reconstrucción y conservación	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasin, Yucatán (3era etapa).	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-03-06	2023-08-06	Kanasin	Kanasin	55,549.64	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento
7	Construcción, reconstrucción y conservación	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán, Yucatán.	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-03-06	2023-08-06	Umán	Umán	35,126.14	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Obras de drenaje pluvial
8	Conservación	Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Cuerpo Exterior en el municipio de Mérida (4a etapa).	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-05-01	2023-10-01	Mérida	Mérida	88,000.00	Metros cuadrados	- Recompactación de la superficie existente - Bacheo y renivelación - Repavimentación - Riego tapón - Señalamiento
9	Conservación y modernización	Conservación y modernización de rutas alternas hacia el Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la ciudad de Mérida.	GE-INCAI-OB-LP-JUR-007-2023	Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2023-06-14	2023-07-15	Mérida	Mérida	6,326.25	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Guarniciones

10	Reconstrucción	Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Chemax.	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-05-22	2023-09-10	Chemax	Chemax	16,779.90	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
11	Cosntrucción, reconstrucción y conservación	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. (2da etapa).	No aplica	No aplica	Administración directa	55.20%	2023-08-28	2023-11-19	Umán	Umán	32,821.48	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Obras de drenaje pluvial	
12	Cosntrucción, reconstrucción y conservación	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasin, Yucatán (4ta etapa).	No aplica	No aplica	Administración directa	36.00%	2023-09-04	2023-12-03	Kanasin	Kanasin	37,129.69	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
13	Construcción	Construcción de explanada en la localidad y municipio de San Felipe.	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-06-26	2023-10-08	San Felipe	San Felipe	2,373.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón	
14	Reconstrucción	Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Muna.	No aplica	No aplica	Administración directa	81.90%	2023-07-24	2023-10-15	Muna	Muna	16,711.52	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
15	Construcción	Construcción de calles en la localidad y municipio de Muna.	No aplica	No aplica	Administración directa	90.69%	2023-07-24	2023-09-10	Muna	Muna	2,387.70	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
16	Reconstrucción	Reconstrucción de calles en la Colonia Centro de la localidad y municipio de Mérida.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-D12-2023	Constructora Yucaquin, S.A. de C.V.	Contrato	85.06%	2023-07-25	2023-09-22	Mérida	Mérida	16,717.30	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Guarniciones y banquetas - Señalamiento - Obras de drenaje pluvial	

17	Reconstrucción	Reconstrucción del estacionamiento de la Unidad Deportiva "Victor Cervera Pacheco" en la localidad y municipio de Progreso.	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-07-03	2023-10-08	Progreso	Progreso	4,158.00	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
18	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida del estado de Yucatán (5a etapa). Grupo 1.	GE-INCAY-OB-LP-JUR-008-2023	Grupo RV Peninsular S. de RI de C.V.	Contrato	98.00%	2023-07-21	2023-09-30	Mérida	Mérida	7,016.75	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
19	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida del estado de Yucatán (5a etapa). Grupo 2.	GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2023	Terracerías, pavimentos y obras civiles S.Z. de C.V.	Contrato	58.63%	2023-07-21	2023-10-19	Mérida	Mérida	5,890.54	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
20	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida del estado de Yucatán (5a etapa). Grupo 3.	GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2023	Ingeniería hidráulica del Caribe S.A. de C.V.	Contrato	75.70%	2023-07-21	2023-10-03	Mérida	Mérida	6,030.69	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
21	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida del estado de Yucatán (5a etapa). Grupo 4.	GE-INCAY-OB-LP-JUR-011-2023	Construcciones MOYUC S.A. de C.V.	Contrato	60.00%	2023-07-21	2023-10-19	Mérida	Mérida	6,870.14	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
22	Reconstrucción	Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Conkal.	No aplica	No aplica	Administración directa	13.70%	2023-08-07	2023-11-12	Conkal	Conkal	40,601.16	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	

23	Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Circuito Colonias en Mérida, Yucatán.	FE-INCAI-OB-LP-JUR-001-2023	Asesoría PROSER S.A. de C.V.	Contrato	26.42%	2023-09-04	2023-12-29	Mérida	Mérida	1	Obra	- Reubicación de señalética. - Marcaje para paradero de autobús. - Trazo y nivelación topográfica. - Reubicación de drenaje. - Construcción de rampas, cubos y pisos de concreto. - Construcción de banquetas, guarniciones, drenaje pluvial y camellones. - Aplicación de carpeta asfáltica - Suministro y colocación de señalamiento horizontal y vertical. - Escarificación de carpeta asfáltica existente - Desazolve de rejilla lluvia - Trabajos para mejora del paisajismo, suministro y aplicación de bolardos, aplicación de jardín para camellón - Suministro e instalación de iluminación led solar (50w). - Suministro y colocación de postes, bases y montaje.
24	Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Circuito Metropolitano.	FE-INCAI-OB-LP-JUR-002-2023	MCR Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V.	Contrato	25.00%	2023-09-04	2023-12-29	Mérida	Mérida	1	Obra	- Reubicación y marcaje de paraderos. - Suministro e instalación de letrero. - Clausura de rejillas pluviales (demolición de piso, guarniciones, forjado de boca tormental). - Suministro e instalación de lámpara solar de tipo led. - Trazo, nivelación topográfica. - Escarificado de superficies. - Construcción camellón de concreto. - Suministro de material de escombros gruesos. - Suministro e instalación de bolardeo, piso de concreto premezclado, forjado de paso peatonal. - Escarificación de carpeta asfáltica existente. - Construcción de carpeta asfáltica. - Suministro e instalación de señalamiento horizontal y vertical. - Trabajos para la mejora del paisajismo, aplicación de jardín para camellón, suministro de parabus y colocación de postes, bases y montaje.

25	Estudios y proyectos	Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida.	GE-INCA Y-OB-LP-014-2022	Grupo Febsa del Sureste, S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	dic-22	dic-23	Conkal Progreso Tixpéhual Ucú Umán	Conkal Progreso Tixpéhual Ucú Umán	2.00	Inmueble	- Adquisición de vehículos recolectores - Construcción y equipamiento de estaciones de transferencia - Clausura de tiraderos	Obra 048-01-22 Basureros fecha de inicio: 06-12-2023 fecha de término: 30-09-2023, esta información es de acuerdo al dictamen de modificación.
			GE-INCA Y-OB-LP-JUR-015-2022	Grupo Febsa del Sureste, S.A. de C.V.							1.00	Relleno Sanitario	- Instalación de mobiliario para separación de RSU - Adquisición de vehículos compactadores	Obra 048-02-22 Estaciones fecha de inicio: 16-12-2023 fecha de término: 15-08-2023, esta fecha es de acuerdo al dictamen de modificación.


Ing. Enrique Leiba Robles
Jefe del departamento de Construcción de Obras


Ing. Froilan Torres Herrera
Director de Construcción