


DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
III TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN




No.	Tipo de obra	Obra	No. De contrato	Empresa constructora	Modalidad	Avance físico (3er trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
1	Construcción	Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida. Sexta Etapa.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-022-2023	Constructora YUCAQUIN, S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2023-11-24	2024-08-17	Mérida	Mérida	1	Obra	- Alimentación. - Estructura metálica. - Acabados. - Cancelería. - Herrería. - Mobiliario. - Instalación eléctrica. - Instalaciones especiales. - Equipos. - Preliminares. - Terracerías. - Base hidráulica. - Riego de impregnación. - Carpeta de concreto asfáltico. - Riego tapón. - Rehabilitación de pavimento. - Señalamiento. - Guarniciones y banquetas. - Alumbrado público con sistema autónomo led. - Obras de drenaje pluvial.	
2	Obra complementaria	Habilitación del corredor Mérida Centro - Facultad de Ingeniería.	FE-INCA Y-OB-LP-JUR-003-2023	Grupo URBAMEX S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2023-11-03	2024-08-31	Mérida	Mérida	1	Obra	- Limpieza - Trazo y nivelación - Desmantelamiento - Demoliciones - Escarificado - Terracerías - Pavimentos - Señalamiento vertical y horizontal - Guarniciones y banquetas - Suministro e instalación de alumbrado público - Obras de drenaje pluvial - Obras inducidas de media y baja tensión - Alimentación paradas - Semafización - Cámaras semafóricas - Semáforos peatonales - Parabuses	
3	Construcción	Construcción de vialidades y obras complementarias del Centro de Transferencia Modal de la colonia Francisco Villa, en la localidad y municipio de Kanasín (vialidades).	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-04-08	2024-07-07	Kanasín	Kanasín	7,300.52	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
4	Construcción	Construcción de vialidades y obras complementarias del Centro de Transferencia Modal de la colonia Francisco Villa, en la localidad y municipio de Kanasín (obras complementarias).	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-004-2024	Grupo constructor ONI, S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2024-04-09	2024-07-12	Kanasín	Kanasín	819.90	Metros cuadrados	- Guarniciones y banquetas - Obras de drenaje pluvial - Paso peatonal - Obras complementarias	
											18.00	Piezas		



DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
III TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No. De contrato	Empresa constructora	Modalidad	Avance físico (3er trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
5	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 1.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-001-2024	Señalamiento Vial de Mérida S.A de C.V	Contrato	100.00%	2024-03-13	2024-07-25	Mérida	Mérida	5,336.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Guarniciones y banquetas - Obras de drenaje pluvial - Cruce de la red de agua potable	
6	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 2.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-005-2024	Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2024-04-19	2024-06-24	Mérida	Mérida	7,077.80	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
7	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 3.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-006-2024	Grupo RV Peninsular S. de R.L. de C.V.	Contrato	100.00%	2024-04-19	2024-06-27	Mérida	Mérida	7,639.03	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
8	Reconstrucción	Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimin - Río Lagartos) - Las Coloradas, 4a Etapa.	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-01-15	2024-06-09	Río Lagartos	Las Coloradas	50,255.90	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
9	Conservación	Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Cuerpo Exterior en el municipio de Mérida (6a etapa).	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-05-27	2024-08-18	Mérida	Mérida	28,717.20	Metros cuadrados	- Recompactación de la superficie existente - Bacheo y renivelación - Repavimentación - Riego tapón - Señalamiento	
10	Construcción	Construcción de calle de acceso al Centro de Transferencia Modal en la localidad y municipio de Tekax.	No aplica	No aplica	Administración directa	22.00%	2024-07-01	2024-09-29	Tekax	Tekax	1,006.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
11	Construcción	Construcción de obra complementaria en el km 47+250 del Anillo Periférico de la ciudad de Mérida.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-009-2024	Constructora YUCAQUIN, S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2024-05-27	2024-09-13	Mérida	Mérida	2,792.00	Metros cuadrados	- Obras complementarias - Semaforización - Señalamiento	



DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
III TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No. De contrato	Empresa constructora	Modalidad	Avance físico (3er trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
12	Construcción	Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-06-10	2024-08-18	Muna	Muna	18,196.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	"Construcción de camino sacacosechas en el municipio de Muna (U.A. López Portillo pozo 6, tramo: 0+000-0+396)"
						91.00%		2024-09-08					- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	"Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna (U.A. López Portillo pozo 6, tramo: 0+396-1+024, U.A. Echeverría II, U.A. Muna Antigua II y U.A. X'labon Subin)".
13	Construcción y reconstrucción	Conservación y reconstrucción de caminos en la Red de Carreteras en el estado de Yucatán. (2da. Etapa).	GE-INCAY-OB-LP-JUR-007-2024	Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2024-05-08	2024-08-08	Chankom Tekax Yaxcabá	Chankom Tekax Yaxcabá	23.564	Kilómetros	- Preliminares - Terracerías - Bacheo con concreto asfáltico - Resello con emulsión asfáltica - Subbase - 1er riego de sello - 2do riego de sello - Riego tapón - Señalamiento	
14	Construcción	Construcción de estacionamiento del Hospital Psiquiátrico en la localidad y municipio de Mérida (villas de transición hospitalaria).	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-07-01	2024-08-18	Mérida	Mérida	2,245.74	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
15	Construcción	Construcción de calle en la colonia Renacimiento de la localidad y municipio de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	24.30%	2024-08-19	2024-10-27	Mérida	Mérida	16,682.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego Tapón - Señalamiento	
16	Construcción	Construcción de calles laterales en el cuerpo interior del Periférico de Mérida.	GE-INCAY-OB-LP-JUR-013-2024	MCR Proyectos y desarrollos, S.A. de C.V.	Contrato	4.67%	2024-09-03	2024-12-01	Mérida	Mérida	39,000.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego Tapón - Señalamiento	
17	Construcción	Construcción de vialidades en la zona industrial del puente en el municipio de Mérida.	GE-INCAY-OB-LP-JUR-014-2024	Construcciones MOYUC, S.A. de C.V.	Contrato	13.00%	2024-09-11	2024-11-24	Mérida	Mérida	9,570.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego Tapón - Señalamiento	

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"

III TRIMESTRE

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No. De contrato	Empresa constructora	Modalidad	Avance físico (3er trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar	Comentarios
12	Construcción	Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-06-10	2024-08-18	Muna	Muna	18,196.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	"Construcción de camino sacacosechas en el municipio de Muna (U.A. López Portillo pozo 6, tramo: 0+000-0+396)" "Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna (U.A. López Portillo pozo 6, tramo: 0+396-1+024, U.A. Echeverría II, U.A. Muna Antigua II y U.A. X'labon Subin)".
						91.00%		2024-09-08						
13	Construcción y reconstrucción	Conservación y reconstrucción de caminos en la Red de Carreteras en el estado de Yucatán. (2da. Etapa).	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-007-2024	Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V.	Contrato	100.00%	2024-05-08	2024-08-08	Chankom Tekax Yaxcabá	Chankom Tekax Yaxcabá	23.564	Kilómetros	- Preliminares - Terracerías - Bacheo con concreto asfáltico - Resello con emulsión asfáltica - Subbase - 1er riego de sello - 2do riego de sello - Riego tapón - Señalamiento	
14	Construcción	Construcción de estacionamiento del Hospital Psiquiátrico en la localidad y municipio de Mérida (villas de transición hospitalaria).	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2024-07-01	2024-08-18	Mérida	Mérida	2,245.74	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento	
15	Construcción	Construcción de calle en la colonia Renacimiento de la localidad y municipio de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	24.30%	2024-08-19	2024-10-27	Mérida	Mérida	16,682.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego Tapón - Señalamiento	
16	Construcción	Construcción de calles laterales en el cuerpo interior del Periférico de Mérida.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-013-2024	MCR Proyectos y desarrollos, S.A. de C.V.	Contrato	4.67%	2024-09-03	2024-12-01	Mérida	Mérida	39,000.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego Tapón - Señalamiento	
17	Construcción	Construcción de vialidades en la zona industrial del poniente en el municipio de Mérida.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-014-2024	Construcciones MOYUC, S.A. de C.V.	Contrato	13.00%	2024-09-11	2024-11-24	Mérida	Mérida	9,570.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego Tapón - Señalamiento	

Ing. Javier León Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Obras

Ing. Jesús Armando Rivera Uc
Director de Construcción

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.