



RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, YUCATÁN

TIPO DE OBRA:	RECOSTRUCCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS
NUM. DE CONTRATO:	GE-INCA Y-OB-13-JUR-004-2022
EMPRESA CONSTRUCTORA:	INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE
MONTO AUTORIZADO:	\$ 1,500,000.00
BENEFICIARIOS:	30,076
MODALIDAD:	CONTRATO
AVANCE FÍSICO:	94.22%
AVANCE FINANCIERO:	30.00%
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	

- DESALOJO DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO.
- RECOMPACTACIÓN DE BASE EXISTENTE.
- RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO.



LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, YUCATÁN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RECONSTRUIR OCHO CALLES CON SUPERFICIE TOTAL DE 1,063 M2, EN BENEFICIO DE 30,076 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL.

LOS USUARIOS CONTARÁN CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIFORME Y ESTABLE DONDE PODRÁN REALIZAR UN RECORRIDO DE MANERA SEGURA ESTO GENERARÁ QUE LOS USUARIOS PUEDAN TRANSITAR EN SUS RESPECTIVOS VEHÍCULOS A MAYORES VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN, EN UN MENOR PERÍODO DE TIEMPO. LO ANTERIOR REPRESENTA MENORES COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR Y DE TIEMPO DE TRASLADO, GENERANDO DE ESTA MANERA AHORROS EN COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE (CGV).

META

SUPERFICIE (M2)

1,063.00