




CONSTRUCCION DEL PROYECTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3 MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MERIDA. PRIMERA ETAPA

TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FINANCIAMIENTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
NUM. DE CONTRATO:	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-001-2023
EMPRESA CONSTRUCTORA:	MAXI CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MONTO AUTORIZADO:	244,448,188.07
BENEFICIARIOS:	115,488
MODALIDAD:	CONTRATO
AVANCE FÍSICO:	18.00%
AVANCE FINANCIERO:	41.06%
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINO:	19 DE MAYO DE 2023
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	<ul style="list-style-type: none"> • IMAGEN URBANA • BANQUETAS • SEMAFOIZACIÓN • POZOS PLUVIALES • REDES DE AGUA POTABLE



3 MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PREFERENTES, CRUCES SEGUROS, DRENAJE PLUVIAL, RESTRUCTURACIÓN DE CARRILES, CAMELLONES Y COLOCACIÓN DE PARABUSES QUE SERÁN ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVAS LATERALES Y BAHÍAS, EN BENEFICIO DE 1,206,215 DE LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, KANASÍN Y UMÁN.

INCENTIVANDO UN USO ARMÓNICO DE LAS VIALIDADES QUE PERMITIRÁN UNA MOVILIDAD SEGURA, RESILIENTES, INCLUSIVA Y SUSTENTABLE. COMO RESULTADO SE TENDRÁN EN TOTAL FUNCIONAMIENTO 4 RUTAS: RUTA MÉRIDA-KANASÍN (6.50 KM), RUTA MÉRIDA-HACIENDA TEYA (17.10 KM), RUTA MÉRIDA-FACULTAD DE INGENIERÍA (12.80 KM) Y RUTA MÉRIDA-UMÁN (26.20 KM).

META

KILÓMETROS (KM)

17.10