


DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
I TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



No.	Tipo de obra	Obra	Fuente de financiamiento	Monto autorizado	Avance financiero (1er trimestre)	Comentarios
1	Construcción	Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida. Sexta Etapa.	Financiamientos internos (160)	\$56,069,156.30	100.00%	Aún no termina esta obra según fecha de conclusión, por lo tanto forma parte del corte trimestral.
2	Obra complementaria	Habilitación del corredor Mérida Centro – Facultad de Ingeniería.	Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)	\$165,410,657.43	100.00%	Aún no termina esta obra según fecha de conclusión, por lo tanto forma parte del corte trimestral.
3	Conservación	Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el estado de Yucatán.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$18,032,563.00	6.70%	
4	Conservación	Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$16,197,677.00	6.95%	
5	Conservación	Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$21,000,000.00	17.16%	
6	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 1.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$6,193,132.27	28.95%	
7	Reconstrucción	Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimin - Río Lagartos) - Las Coloradas, 4a Etapa.	Participaciones - Recursos propios	\$23,497,334.26	43.20%	


C.P. José Luis Peraza Peraza
Jefe del departamento de Contabilidad y Control Presupuestal


C.P. Alfonso Abel Mezeta Ávila
Director Administrativo

