

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2023"
II TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



No.	Tipo de obra	Obra	No de contrato	Empresa constructora	Modalidad	% Avance físico (2do trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar
1	Estudios y proyectos	Estudio de preinversión para el salvamento y consolidación arqueológica de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	43.50%	2022-11-09	2023-04-09	Mérida	Mérida	1.00	Estudio	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo de campo - Levantamiento de bitácoras - Anexos documentales de los hallazgos e intervenciones - Informe final de resultados, hallazgos y resolutivo
2	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Primera etapa.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-001-2023	MAXI constructora y mantenimiento integral, S.A. de C.V.	Contrato	97.50%	2023-01-20	2023-05-19	Mérida Kanasín Umán	Mérida Kanasín Umán	4.732	Kilómetros	<ul style="list-style-type: none"> - Pavimento de concreto hidráulico. - Guarniciones, banquetas y superador. - Construcción de ciclovía con concreto asfáltico. - Señalamiento vertical y horizontal. - Rehabilitación de alumbrado público existente. - Sistema de iluminación autónomo con tecnología led. - Instalación eléctrica para alumbrado público. - Canalizaciones para semáforos en cruces.
3	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Segunda etapa.	GE-INCA Y-OB-LP-JUR-002-2023	MAXI constructora y mantenimiento integral, S.A. de C.V.	Contrato	35.00%	2023-03-23	2023-06-20	Mérida Kanasín Umán	Mérida Kanasín Umán	1	Obra	<ul style="list-style-type: none"> - Imagen urbana. - Canalizaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Obras inducidas estaciones. • Alimentación principal paradas. • Canalizaciones voz y datos. - Pozos pluviales carretera Mérida - Teya. - Semaforización. <ul style="list-style-type: none"> • Intersecciones semafóricas. • Instalaciones cámaras semafóricas. - Agua potable: <ul style="list-style-type: none"> • Red de distribución. • Construcción de tomas.

4	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida. Cuarta etapa.	GE-INCAJ-OB-LP-JUR-004-2023	Corporación constructora del sureste mexicano S.A. de C.V.	#iREF!	26.09%	2023-05-11	2023-07-10	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	1	Obra	- Señalamiento horizontal. - Señalamiento vertical.
5	Construcción	Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida quinta etapa (Estación la plancha primera parte).	GE-INCAJ-OB-LP-JUR-006-2023	Hassten construcción, S.A. de C.V.	#iREF!	30.44%	2023-06-01	2023-07-31	Mérida Kanasin Umán	Mérida Kanasin Umán	1	Obra	- Preliminares. - Terracerías. - Plaza de acceso. - Instalación eléctrica-media tensión. - Instalación eléctrica-baja tensión. - Instalación eléctrica-tierra física. - Instalaciones sanitarias. - Instalaciones hidráulicas. - Instalación voz y datos. - Sistema contra incendios. - Sistema pluvial. - Andenes etapa 1. - Sistema de iluminación autónomo con tecnología led. - Pozos pluviales.
6	Construcción, reconstrucción y conservación	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasin, Yucatán (3era etapa).	No aplica	No aplica	Administración directa	80.00%	2023-03-20	2023-06-25	Kanasin	Kanasin	55,549.64	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento
7	Construcción, reconstrucción y conservación	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán, Yucatán.	No aplica	No aplica	Administración directa	87.00%	2023-03-06	2023-06-25	Umán	Umán	35,126.14	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Obras de drenaje pluvial
8	Conservación	Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Cuerpo Exterior en el municipio de Mérida (4a etapa)	No aplica	No aplica	Administración directa	95.00%	2023-05-01	2023-06-16	Mérida	Mérida	88,000.00	Metros cuadrados	- Recompactación de la superficie existente - Bacheo y nivelación - Repavimentación - Riego tapón - Señalamiento

9	Construcción	Construcción de calles en la localidad El Paraíso en el municipio de Progreso.	No aplica	No aplica	Administración directa	100.00%	2023-02-15	2023-05-11	Progreso	El Paraíso	9,583.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento horizontal
10	Conservación y modernización	Conservación y modernización de rutas alternas hacia el Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la ciudad de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	77.13%	2023-06-14	2023-08-12	Mérida	Mérida	16,283.00	Metros cuadrados	- Terracerías - Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento - Guarniciones
11	Reconstrucción	Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Chemax.	No aplica	No aplica	Administración directa	90.00%	2023-05-22	2023-07-23	Chemax	Chemax	16,779.90	Metros cuadrados	- Escarificado - Subbase - Riego de impregnación - Carpeta de concreto asfáltico - Riego tapón - Señalamiento
12	Estudios y proyectos	Estudios de Preinversión para la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.	No aplica	No aplica	Administración directa	50.00%	2023-06-07	2023-07-06	Progreso	Progreso	2	Estudio	- Trabajo de campo - Levantamiento de bitácoras - Anexos documentales de los hallazgos e intervenciones - Informe final de resultados, hallazgos y resolutivo