



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA EL SALVAMENTO Y CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

TIPO DE OBRA:	ESTUDIOS Y PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES - RECURSOS PROPIOS (REMANENTES)
NUM. DE CONTRATO:	NO APLICA
EMPRESA CONSTRUCTORA:	NO APLICA
MONTO AUTORIZADO:	\$2,990,339.83
BENEFICIARIOS:	969,349
MODALIDAD:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AVANCE FÍSICO:	28.50%
AVANCE FINANCIERO:	30.00%
FECHA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO:	09 DE ABRIL DE 2023
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	

- TRABAJO DE CAMPO
- LEVANTAMIENTO DE BITÁCORAS
- ANEXOS DOCUMENTALES DE LOS HALLAZGOS E INTERVENCIONES
- INFORME FINAL DE RESULTADOS, HALLAZGOS Y RESOLUTIVO.



LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REALIZAR UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, CON LA FINALIDAD DE DEMOSTRAR LA CERTEZA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA LIBERACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL, CON ELLO SE BENEFICIARÁ 969,349 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

TIENE COMO FINALIDAD DE RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA Y POSTERIORMENTE SE EFECTUARÁ LA CONSOLIDACIÓN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EXCAVACIONES PARA RESCATAR LAS PIEZAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁREA, UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS SE GENERARÁ UN EXPEDIENTE (BITÁCORA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN), LO QUE PERMITIRÁ OBTENER LA LIBERACIÓN QUE CORRESPONDE POR PARTE DE LA INSTANCIA COMPETENTE.

META

ESTUDIO

1

