

**Programa presupuestario 513
Cuadro estadístico 2022
Cuarto informe trimestral**

Construcción, Modernización y Conservación de las Vías de Comunicación Terrestre

Número y Nombre del Indicador	Concepto	Línea Base (año 2021)			Año 2022 (Año actual)																			
		LB	%	Año	1er trimestre	%	2do trimestre	%	1er Semestre	%	3 er trimestre	%	4 to trimestre	%	2do Semestre	%	Anual	%	Periodicidad	Tendencia				
22162 Índice de suficiencia vial	Índice de suficiencia vial	4.2	4.2	2021	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera quinquenal.																N/A	N/A	Quiquenal	Descendente
20267 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas	Total de longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas en el año actual	6,333.660	NA	2021	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.																0	N/A	Anual	Ascendente
	Total de longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas del año anterior	6,333.660		No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.																6333.66				
20269 Variación porcentual de la red carretera mejorada	Total de kilómetros de la red carretera mejorada en el año actual	567.450	33.157	2021	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.																714.086	25.841	Anual	Ascendente
	Total de kilómetros de la red carretera existente al año anterior	426.150		No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.																567.45				
20270 Variación porcentual de kilómetros construidos de carreteras y caminos	Total de kilómetros construidos en el año actual	79.840	NA	2021	0.00	NA	1.90	-97.620	1.90	-97.620	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	1.90	-97.620	Trimestral	Ascendente				
	Total de kilómetros construidos en el año anterior	0.000		2020	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84	79.84							
20305 Variación porcentual de kilómetros reconstruidos de carreteras y caminos	Total de kilómetros reconstruidos en el año actual	0.920	-92.359	2021	0	NA	0.00	NA	0.00	NA	4.634	403.698	6.502	606.687	11.136	1110.385	11.14	1110.385	Trimestral	Ascendente				
	Total de kilómetros reconstruidos en el año anterior	12.040		2020	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92							
20316 Variación porcentual de kilómetros modernizados de caminos y carreteras	Total de kilómetros modernizados en el año actual	2.602	-23.504	2021	0	NA	0.00	NA	0.000	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	N/A	Trimestral	Ascendente				
	Total de kilómetros modernizados en el año anterior	3.402		2020	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602								
20324 Variación porcentual de kilómetros conservados de caminos y carreteras	Total de kilómetros conservados en el año actual	563.928	37.306	2021	146.877	-73.955	211.341	-62.523	358.218	-36.478	234.789	-58.365	109.943	-80.504	344.732	-38.870	702.95	24.652	Trimestral	Ascendente				
	Total de kilómetros conservados en el año anterior	410.710		2020	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93	563.93								
20331 Variación porcentual de metros cuadrados construidos de calles	Total de metros cuadrados construidos en el año actual	74,431.35	1.212	2021	1,694.99	-97.723	27,821.62	-62.621	29,516.61	-60.344	16,798.925	-77.430	80,063.59	7.567	96,862.52	30.137	126,379.13	69.793	Trimestral	Ascendente				
	Total de metros cuadrados construidos en el año anterior	73,539.95		2020	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35	74,431.35									
20339 Variación porcentual de metros cuadrados reconstruidos de calles	Total de metros cuadrados reconstruidos en el año actual	34,509.14	-84.016	2021	1,227.41	-96.443	17,810.60	-48.389	19,038.01	-44.832	81,240.79	135.418	57,150.20	65.609	138,391.00	301.027	157,429.00	356.195	Semestral	Ascendente				
	Total de metros cuadrados reconstruidos en el año anterior	215,901.57		2020	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14	34,509.14										
20350 Variación porcentual de metros cuadrados de obras complementarias	Total de metros cuadrados de obras complementarias el año actual	19,110.58	561.724	2021	0.00	NA	21,931.11	14.759	21,931.11	14.759	30,528.11	59.745	23,927.06	25.203	54,455.17	184.948	76,386.28	299.707	Trimestral	Ascendente				
	Total de metros cuadrados de obras complementarias en el año anterior	2,888.00		2020	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58	19,110.58										

Fuente: Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. (INCA Y)

Fecha de elaboración: 09-01-23.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 513: "Construcción, Modernización y Conservación de las Vías de Comunicación Terrestre"

Fecha de elaboración: 09 de enero de 2023

Período que se informa: Cuarto trimestre y segundo semestre 2022

No.	Componentes en PP 513	1er Trimestre		2do Trimestre		1er Semestre		3er Trimestre		4to Trimestre		2do Semestre	
		Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)
CONSTRUCCIÓN CALLES													
1	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN (1a etapa).	0.238	1,694.99	1.777	23,260.65	2.015	24,955.64	2.261	6,100.59	0.639	4,640.59	2.900	10,741.17
2	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS MONTEBELLO, SODZIL NORTE, MONTEVIDEO Y CHUBURNÁ DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	0.000	0.00	0.007	1,598.40	0.007	1,598.40	0.552	2,724.74	0.130	1,004.86	0.682	3,729.60
3	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS NUEVO YUCATÁN, LEANDRO VALLE Y EMILIANO ZAPATA SUR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA	0.000	0.00	0.006	1,430.57	0.006	1,430.57	0.484	2,577.40	0.093	760.58	0.577	3,337.99
4	CONSTRUCCION DE CALLES EN LAS COLONIAS MANUEL CRESCENCIO REJON, CINTURON VERDE Y DZUNUNCAN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.231	1,821.51	0.484	3,812.60	0.715	5,634.11
5	CONSTRUCCION DE CALLES EN LAS COLONIAS SANTA MARIA, AVILA CAMACHO II, SALVADOR ALVARADO SUR Y OBRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	0.000	0.00	0.007	1,532.01	0.007	1,532.01	0.664	3,574.69	0.000	0.00	0.664	3,574.69
6	CONSTRUCCIÓN DE 36 CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	3.244	27,825.73	3.244	27,825.73
7	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA DZUNUNCÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.615	4,920.00	0.615	4,920.00
8	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA SUR III, LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y VILLA MAGNA DEL SUR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.617	4,615.00	0.617	4,615.00
9	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA SUR, EL ROBLE Y SAN ANTONIO KAUA IV EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.587	4,696.00	0.587	4,696.00
10	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	1.019	8,461.00	1.019	8,461.00
11	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN (SEGUNDA ETAPA)	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.499	18,868.23	2.499	18,868.23
12	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.102	459.00	0.102	459.00
	SUMAS	0.238	1,694.99	1.797	27,821.62	2.035	29,516.61	4.195	16,798.92	10.029	80,063.59	14.221	96,862.52

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 513: "Construcción, Modernización y Conservación de las Vías de Comunicación Terrestre"

Fecha de elaboración: 09 de enero de 2023

Período que se informa: Cuarto trimestre y segundo semestre 2022

No.	Componentes en PP 513	1er Trimestre		2do Trimestre		1er Semestre		3er Trimestre		4to Trimestre		2do Semestre	
		Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)
RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS													
24	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	1.240	4,150.90	0.140	466.86	1.380	4,617.76
25	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID- TESOCO	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.022	12,732.00	2.022	12,732.00
26	RECONSTRUCCION DEL CAMINO UMAN- TEBEC EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	3.394	19,700.00	0.000	0.00	3.394	19,700.00
27	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CATMIS A EL ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB.	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.340	21,700.00	2.340	21,700.00
28	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TZUCACAB A TIGRE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB.	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.000	15,484.00	2.000	15,484.00
SUMAS		0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	21,931.11	4.634	23,850.90	6.502	50,382.86	11.136	74,233.76
OBRAS COMPLEMENTARIAS													
29	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA CIUDAD DE MERIDA	N/A	0.00	N/A	21,931.11	0.00	21,931.11	0.00	30,528.11	0.00	20,644.49	0.000	51,172.60
30	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN EL KM 64+660 DE LA CARRETERA MUNA-PETO	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.000	108.00
31	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA.	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	1,441.87	0.000	1,441.87
32	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL KM 0+000 AL 0+800 DE LA CARRETERA MÉRIDA-MOTUL	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	794.40	0.000	794.40
33	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CARRETERAS DEL SUR DEL ESTADO	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	406.30	0.000	406.30
34	CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KM 3+909 Y 12+245 DEL LIBRAMIENTO SUR DE VALLADOLID (GUARNICIONES)	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	532.00	0.000	532.00
SUMAS		0.000	0.00	0.000	21,931.11	N/A	21,931.11	0.000	30,528.11	0.000	23,927.06	0.000	54,455.17

Nota: Los datos reflejados en el presente documento son de acuerdo a la información proporcionada por las áreas responsables