

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 513: "Construcción, Modernización y Conservación de las Vías de Comunicación Terrestre"

No.	Obra	1er Trimestre		2do Trimestre		1er Semestre		3er Trimestre		4to Trimest	
		Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)
CONSTRUCCIÓN CALLES											
1	Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasin (3era Etapa)	0.184	1,023.03	0.450	4,253.86	0.614	5,276.89	0.152	1,319.210		
2	Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasin (4ta Etapa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.663	4,990.54		
3	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (5a etapa).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.109	18,304.00		
4	Construcción de calles en la localidad El Paraíso del municipio de Progreso	NA	NA	1.078	7,546.00	1.078	7,546.00	0.000	2,037.00		
5	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán (1era etapa)	NA	NA	0.210	1,258.02	0.210	1,258.02	0.031	187.98		
6	Construcción de calles en la localidad y municipio de Muna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.476	2,308.72		
SUMAS		0.184	1,023.03	1.738	13,057.88	1.902	14,080.91	3.431	29,147.448		
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES											
4	Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasin (3era Etapa)	1.509	10,511.98	4.060	28,650.86	5.569	39,162.83	1.392	9,790.70		
5	Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasin (4ta Etapa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.189	9,118.74		
6	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán (1era etapa)	NA	NA	8.137	29,301.72	8.137	29,301.72	1.216	4,378.42		
7	Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán (2da etapa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.607	19,249.80		
	Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Chemax	NA	NA	1.812	15,102.00	1.812	15,102.00	0.201	1,678.00		
	Conservación y modernización de rutas alternas hacia el anillo periférico Licenciado Manuel Berzunza de la ciudad de Mérida	NA	NA	NA	12,559.08	NA	12,559.08	ND	3,723.92		
	Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Muna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.617	13,265.93		
	Reconstrucción de calles en la colonia Centro de la localidad y municipio de Mérida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.160	15,045.57		
	Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Conkal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.801	9,196.16		
SUMAS		1.509	10,511.98	14.009	85,613.66	15.518	96,125.63	14.163	85,447.247		
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS											
8	Programa de servicios integrales del Estado de Yucatán (cunetas)	101.000	NA	384.028	NA	485.028	NA	0.550	4,400.00		
9	Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Exterior, en el municipio de Mérida (4ta etapa).	NA	NA	10.450	83,600.000	10.450	83,600.000	344.841	NA		
10	Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán	NA	NA	93.426	NA	93.426	NA	42.504	NA		
SUMAS		101.000	0.00	487.904	83,600.00	588.904	83,600.00	387.895	4,400.000		
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
	Construcción de explanada en la localidad y municipio de San Felipe.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,373.00		
	Reconstrucción del estacionamiento de la unidad deportiva" Víctor Cervera pacheco" en la localidad y municipio de Progreso.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,566.00		
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	5,939.000		

Nota: Los datos reflejados en el presente documento son de acuerdo a la información proporcionada por las áreas responsables. Puede haber acciones que no fueron consideradas, debido a que la unidad de medida de la meta no es acorde a lo requerido para el cálculo.

Nota: Los datos reflejados en el presente documento son de acuerdo a la información proporcionada por las áreas responsables. Puede haber acciones que no fueron consideradas, debido a que la unidad de medida de la meta no es acorde a lo requerido para el cálculo.

Número y Nombre del Indicador	Concepto	Línea Base (año 2022)			Año 2023 (Año actual)									
		LB	%	Año	1er trimestre	%	2do trimestre	%	1er Semestre	%	3 er trimestre	%	4 to trimestre	%
22494.- Crecimiento promedio de la actividad económica de la construcción	Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo	2.2	0.22	2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.									
	Número de periodos	10		2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.									
22992.- Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas	Total de longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas en el año actual	6,333.660	NA	2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.									
	Total de longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas del año anterior	6,333.660		2021	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.									
	Total de kilómetros de la red carretera mejorada en el año actual	714.086		2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.									
22993.- Variación porcentual de la red carretera mejorada	Total de kilómetros de la red carretera existente al año anterior	567.450	25.841	2021	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.									
22994.- Variación porcentual de kilómetros construidos de carreteras y caminos	Total de kilómetros construidos en el año actual	1.900	-97.620	2022	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA		
	Total de kilómetros construidos en el año anterior	79.840		2021	1.90		1.90		1.90		1.90			
22999.- Variación porcentual de kilómetros reconstruidos de carreteras y caminos	Total de kilómetros reconstruidos en el año actual	11.136	1110.435	2022	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.000	NA		
	Total de kilómetros reconstruidos en el año anterior	0.920		2021	11.14		11.14		11.14		11.14			
23003.- Variación porcentual de kilómetros modernizados de caminos y carreteras	Total de kilómetros modernizados en el año actual	0.000	NA	2022	0.00	NA	0.00	NA	0.000	NA	0.00	NA		
	Total de kilómetros modernizados en el año anterior	2.602		2021	0.000		0.000		0.000		0.000			
23008.- Variación porcentual de kilómetros conservados de caminos y carreteras	Total de kilómetros conservados en el año actual	702.950	24.652	2022	101.00	-85.632	487.90	-30.592	588.90	-16.224	387.895	-44.819		
	Total de kilómetros conservados en el año anterior	563.928		2021	702.95		702.95		702.95		702.95			
23013.- Variación porcentual de metros cuadrados construidos de calles	Total de metros cuadrados construidos en el año actual	126,379.13	69.793	2022	1,023.03	-99.191	13,057.88	-89.668	14,080.91	-88.858	29,147.45	-76.937		
	Total de metros cuadrados construidos en el año anterior	74,431.35		2021	126,379.13		126,379.13		126,379.13		126,379.13			
23019.- Variación porcentual de metros cuadrados reconstruidos de calles	Total de metros cuadrados reconstruidos en el año actual	157,429.00	356.195	2022	10,511.98	-93.323	85,613.66	-45.618	96,125.64	-38.940	85,447.25	-45.723		
	Total de metros cuadrados reconstruidos en el año anterior	34,509.14		2021	157,429.00		157,429.00		157,429.00		157,429.00			
23026.- Variación porcentual de metros cuadrados de obras complementarias	Total de metros cuadrados de obras complementarias el año actual	76,386.28	299.707	2022	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	5,939.00	-92.225		
	Total de metros cuadrados de obras complementarias en el año anterior	19,110.58		2021	76,386.28		76,386.28		76,386.28		76,386.28			

Nota: En el presente documento solamente se exponen los indicadores que miden los bienes y servicios generados.

Fuente: Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. (INICAY)

Fecha de elaboración: 09-10-23.

Fecha de corte: 01-10-23