

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
III TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



No.	Tipo de obra	Obra	Fuente de financiamiento	Monto autorizado	Avance financiero (3er trimestre)	Comentarios
1	Construcción	Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida. Sexta Etapa.	Financiamientos internos (160)	\$56,069,156.30	100.00%	Aún no se termina esta obra según fecha de conclusión, por lo tanto forma parte del corte trimestral.
2	Obra complementaria	Habilitación del corredor Mérida Centro - Facultad de Ingeniería.	Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)	\$165,410,657.43	100.00%	Aún no se termina esta obra según fecha de conclusión, por lo tanto forma parte del corte trimestral.
3	Conservación	Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en sitios conurbados al municipio de Mérida y en el interior del estado de Yucatán.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$5,653,195.00	72.86%	
4	Conservación	Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el Anillo Periférico de Mérida del Estado de Yucatán.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$12,379,368.00	69.96%	
5	Conservación	Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$14,197,677.00	78.61%	
6	Conservación	Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida (zona norte).	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	\$7,000,000.00	100.00%	
7	Conservación	Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$21,000,000.00	70.01%	
8	Conservación	Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado. (Zona oriente)	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	\$10,000,000.00	100.00%	
9	Construcción	Construcción de vialidades y obras complementarias del Centro de Transferencia Modal de la colonia Francisco Villa, en la localidad y municipio de Kanasín (vialidades).	Participaciones - Recursos Propios EFA	\$5,344,393.97	99.99%	
10	Construcción	Construcción de vialidades y obras complementarias del Centro de Transferencia Modal de la colonia Francisco Villa, en la localidad y municipio de Kanasín (obras complementarias).	Participaciones - Recursos Propios EFA	\$7,032,766.90	100.00%	

[Firmas manuscritas]

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"
III TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



No.	Tipo de obra	Obra	Fuente de financiamiento	Monto autorizado	Avance financiero (3er trimestre)	Comentarios
11	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 1.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$7,453,154.44	100.00%	
12	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 2.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$5,633,173.53	100.00%	
13	Construcción	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). Grupo 3.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$6,114,482.84	100.00%	
14	Reconstrucción	Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimín - Río Lagartos) - Las Coloradas, 4a Etapa.	Participaciones - Recursos propios	\$23,497,334.26	100.00%	
15	Conservación	Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Cuerpo Exterior en el municipio de Mérida (6a etapa).	Remanente financiamiento IETRAM y obras complementarias EFA	\$22,153,988.35	100.00%	
16	Construcción	Construcción de calle de acceso al Centro de Transferencia Modal en la localidad y municipio de Tekax.	Recursos propios	\$1,406,479.00	93.68%	
17	Construcción	Construcción de obra complementaria en el km 47+250 del Anillo Periférico de la ciudad de Mérida.	Ingresos fiscales recursos propios A.A. (excedentes)	\$10,000,000.00	100.00%	
18	Construcción	Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna	Recursos propios recaudados por los entes públicos (convenios) y Recursos propios Estatales	\$13,756,201.52	100.00%	"Construcción de camino sacacosechas en el municipio de Muna (U.A. López Portillo pozo 6, tramo: 0+000-0+396)"
					100.00%	"Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna (U.A. López Portillo pozo 6, tramo: 0+396-1+024, U.A. Echeverría II, U.A. Muna Antigua II y U.A. X'labon Subin)".
19	Conservación y reconstrucción	Conservación y reconstrucción de caminos en la Red de Carreteras en el estado de Yucatán. (2da. Etapa).	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$17,350,000.00	100.00%	
20	Mantenimiento	Mantenimiento de parques y jardines en paseo henequenes y paseo verde de la ciudad de Mérida.	Ingresos Fiscales - Recursos propios	\$5,731,673.00	100.00%	

[Handwritten signatures]

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2024"

III TRIMESTRE

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



No.	Tipo de obra	Obra	Fuente de financiamiento	Monto autorizado	Avance financiero (3er trimestre)	Comentarios
21	Construcción	Construcción de estacionamiento del Hospital Psiquiátrico en la localidad y municipio de Mérida (villas de transición hospitalaria).	Participaciones - Recursos Propios EFA	\$1,216,359.00	99.82%	
22	Construcción	Construcción de calle en la colonia Renacimiento de la localidad y municipio de Mérida.	Recursos propios	\$11,898,296.00	84.86%	
23	Construcción	Construcción de calles laterales en el cuerpo interior del Periférico de Mérida.	Recursos propios	\$42,000,000.00	30.00%	
24	Construcción	Construcción de vialidades en la zona industrial del poniente en el municipio de Mérida.	Participaciones - Recursos propios	\$10,000,000.00	30.00%	

C.P. Marcos Ancona Concha
Jefe del departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

LAE. Ernesto Raúl Ortiz Cervera
Director Administrativo