

No.	Obra	1er Trimestre		2do Trimestre		1er Semestre		3er Trimestre		4to Trimestre		2do Semestre		Anual	
		Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)
	CONSTRUCCIÓN CALLES														
1	Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6a etapa).	NA	819.32	NA	19,233.51	NA	20,052.83	NA	NA						
2	Construcción de calle de acceso al centro de transferencia modal en la localidad y municipio de Tekax	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	221.32						
3	Construcción de calles laterales en el cuerpo interior del periférico de Mérida.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,791.41						
4	Construcción de calle en la colonia renacimiento de la localidad y municipio de Mérida.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,053.73						
5	Construcción de vialidades en la zona industrial del poniente en el municipio de Mérida.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,244.10						
6	Construcción de calle de acceso al hospital general de Ticul.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	935.20						
7	Construcción de vialidades y obras complementarias del centro de transferencia modal de la colonia francisco villa, en la localidad y municipio de kanasín (vialidades)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,300.52						
	SUMAS	NA	819.32	NA	19,233.51	NA	20,052.83	NA	15,546.28						
	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS														
8	Construcción de camino saca cosechas en el municipio de Muna. U.A.López Portillo Pozo 6, tramo: 0+000-0+396)	NA	NA	0.059	NA	0.059	NA	0.337	NA						
9	Construcción de camino saca cosechas en el municipio de Muna. U.A.López Portillo Pozo 6, tramo: 0+396-1+024 U.A. Echeverría II, U.A. Muna Antigua II y U.A. X'labon Subin)	NA	NA	0.854	NA	0.854	NA	2.925	NA						
	SUMAS	NA	NA	0.913	NA	0.913	NA	3.262	NA						

Handwritten signature

Handwritten signature

Reporte de avance de obra por obra y trimestre															
No.	Obra	1er Trimestre		2do Trimestre		1er Semestre		3er Trimestre		4to Trimestre		2do Semestre		Anual	
		Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)	Longitud (km)	Superficie (m2)
	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS														
10	Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán	84.767	NA	93.153	NA	177.920	NA	133.109	NA						
11	Programa de servicios integrales del Estado de Yucatán (cunetas)	136.531	NA	201.961	NA	338.492	NA	523.512	NA						
12	Conservación y reconstrucción de caminos en la red de carreteras en el estado de Yucatán (2da etapa)	NA	NA	10.290	NA	10.290	NA	4.421	NA						
13	Conservación del anillo periférico, cuerpo interior y exterior (6a. Etapa)	NA	NA	1.994	NA	1.994	NA	5.983	NA						
	SUMAS	221.298	NA	307.399	NA	528.697	NA	667.025	NA						
	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS														
14	Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimin-Rio Lagartos)-Las Coloradas. (4a. Etapa)	2.456	NA	5.537	NA	7.993	NA	NA	NA						
15	Conservación y reconstrucción de caminos en la red de carreteras en el estado de Yucatán (2da etapa)	NA	NA	6.352	NA	6.352	NA	2.781	NA						
	SUMAS	2.456	NA	11.889	NA	14.345	NA	2.781	NA						
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
16	Construcción de estacionamiento del Hospital Psiquiátrico en la localidad y municipio de Mérida (Villas de Transición Hospitalaria)	NA	NA	NA	1,033.16	NA	1,033.16	NA	1,212.84						
17	Construcción de obra complementaria en el km 47+250 del Anillo Periférico de la ciudad de Mérida	NA	NA	NA	386.13	NA	386.13	NA	1,254.87						
	SUMAS	NA	NA	NA	1,419.29	NA	1,419.29	NA	2,467.71						

Nota: Los datos reflejados en el presente documento son de acuerdo a la información proporcionada por las áreas responsables. Puede haber acciones que no fueron consideradas, debido a que la unidad de medida de la meta no es acorde a lo requerido para el cálculo.

NA: No aplica para la medición del indicador.

Handwritten signature

Handwritten signature

Número y Nombre del Indicador	Concepto	Línea Base (año 2023)			Año 2024 (Año actual)															
		LB	%	Año	1er trimestre	%	2do trimestre	%	1er Semestre	%	3 er trimestre	%	4 to trimestre	%	2do Semestre	%	Anual	%	Periodicidad	Tendencia
22494.- Crecimiento promedio de la actividad económica de la	Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo	2.2	0.22	2023	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.														Anual	Ascendente
	Número de periodos	10		2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.															
22992.- Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas	Total de longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas en el año actual	6,333.660	NA	2023	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.														Anual	Ascendente
	Total de longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas del año anterior	6,333.660		2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.															
22993.- Variación porcentual de la red carretera mejorada	Total de kilómetros de la red carretera mejorada en el año actual	1461.662	104.69	2023	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.														Anual	Ascendente
	Total de kilómetros de la red carretera existente al año anterior	714.086		2022	No se efectúa el seguimiento durante este periodo, se mide de manera anual.															
22994.- Variación porcentual de kilómetros construidos de carreteras y caminos	Total de kilómetros construidos en el año actual	1.900	NA	2023	0.00	NA	0.913	-51.947	0.913	-51.947	3.262	71.684							Trimestral	Ascendente
	Total de kilómetros construidos en el año anterior	0.000		2022	1.900		1.900		1.900		1.900									
22995.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	0.000	NA	2023	NA	NA	2.00	100.000	2.00	100.000	2.000	100.000							Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversiones	0.000		2023	NA		2.00		2.00		2.000									
22996.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	0.000	NA	2023	NA	NA	2.00	100.000	2.00	100.000	2.00	100.000							Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversión	0.000		2023	NA		2.000		2.000		2.000									
22998.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	0.000	NA	2023	NA	NA	NA	NA	2.00	100.000	NA	NA							Trimestral	Ascendente
	Número de obras autorizadas	0.000		2023	NA		NA		2.000		NA									
22999.- Variación porcentual de kilómetros reconstruidos de carreteras y caminos	Total de kilómetros reconstruidos en el año actual	18.183	63.281	2023	2.456	-86.493	11.889	-34.615	14.345	-21.108	2.781	-84.706							Trimestral	Ascendente
	Total de kilómetros reconstruidos en el año anterior	11.14		2022	18.183		18.183		18.18		18.18									
23000.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	3.00	100.00	2023	1.00	100.000	2.00	100.000	2.00	100.000	1.00	100.000							Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversiones	3.00		2023	1.00		2.00		2.00		1.00									
23001.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	3.00	100.00	2023	1.00	100.000	2.00	100.000	2.00	100.000	1.00	100.000							Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversión	3.00		2023	1.00		2.00		2.00		1.00									
23002.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	3.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	2.00	100.000	NA	NA							Semestral	Ascendente
	Número de obras autorizadas	3.00		2023	NA		NA		2.00		NA									
23003.- Variación porcentual de kilómetros modernizados de caminos y carreteras	Total de kilómetros modernizados en el año actual	0.00	NA	2023	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA							Trimestral	Ascendente
	Total de kilómetros modernizados en el año anterior	0.00		2022	0.00		0.00		0.00		0.00									
23005.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	0.00	NA	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversiones	0.00		2023	NA		NA		NA		NA									
23006.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	0.00	NA	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversión	0.00		2023	NA		NA		NA		NA									

de Infraestructura Carretera de Yucatán. (INCA Y)	23007.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	0.00	NA	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						Semestral	Ascendente
		Número de obras autorizadas	0.00		2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
	23008.- Variación porcentual de kilómetros conservados de carreteras y caminos	Total de kilómetros conservados en el año actual	1443.479	105.346	2023	221.298	-84.669	307.399	-78.704	528.697	-63.373	667.025	-53.790					Trimestral	Ascendente
	Total de kilómetros conservados en el año anterior	702.95			2022	1,443.479		1,443.48		1,443.48									
	23009.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	5.00	100.00	2023	2.00	100.000	4.00	100.000	4.00	100.000	4.00	100.000					Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversiones	5.00			2023	2.00		4.00		4.00									
	23010.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	5.00	100.00	2023	2.00	100.000	4.00	100.000	4.00	100.000	4.00	100.000					Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversión	5.00			2023	2.00		4.00		4.00									
	23011.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	5.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	4.00	100.000	NA	NA					Semestral	Ascendente
	Número de obras autorizadas	5.00			2023	NA		NA		4.00		NA							
	23013.- Variación porcentual de metros cuadrados construidos de calles	Total de metros cuadrados construidos de calles en el año actual	73,145.80	-42.122	2023	819.32	-98.880	19,233.51	-73.705	20,052.83	-72.585	15,546.28	-78.746					Trimestral	Ascendente
	Total de metros cuadrados construidos de calles en el año anterior	126,379.13			2022	73,145.80		73,145.80		73,145.80									
	23014.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	6.00	100.00	2023	1.00	100.000	1.00	100.000	1.00	100.000	6	100.000					Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversiones	6.00			2023	1.00		1.00		1.00									
	23016.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	6.00	100.00	2023	1.00	100.000	1.00	100.000	1.00	100.000	6	100.000					Trimestral	Ascendente
	Número de obras registradas en la cartera de inversión	6.00			2023	1.00		1.00		1.00									
	23018.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	6.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	1.00	100.000	NA	NA					Semestral	Ascendente
	Número de obras autorizadas	6.00			2023	NA		NA		1.00		NA							
	23019.- Variación porcentual de metros cuadrados reconstruidos de calles (No aplica para 2024)	Total de metros cuadrados reconstruidos de calles en el año actual	257,167.38	63.355	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					Trimestral	Ascendente
	Total de metros cuadrados reconstruidos de calles en el año anterior	157,429.00			2022	NA		NA		NA		NA							
23021.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	10.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					Trimestral	Ascendente	
Número de obras registradas en la cartera de inversiones	10.00			2023	NA		NA		NA										
23023.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	10.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					Trimestral	Ascendente	
Número de obras registradas en la cartera de inversión	10.00			2023	NA		NA		NA										
23025.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	10.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					Semestral	Ascendente	
Número de obras autorizadas	10.00			2023	NA		NA		NA										
23026.- Variación porcentual de metros cuadrados de obras complementarias	Total de metros cuadrados de obras complementarias efectuadas en el año actual	5,939.00	-92.225	2023	0.00	NA	1,419.29	-76.102	1,419.29	-76.102	2,467.71	-58.449					Trimestral	Ascendente	
Total de metros cuadrados de obras complementarias efectuadas en el año anterior	76,386.28			2022	0.00		5,939.00		5,939.00		5,939.00								
23027.- Porcentaje de obras que cuentan con estudios de preinversión	Número de obras con estudios de preinversión	2.00	100.00	2023	NA	NA	2.00	100.000	2.00	100.000	2.00	100.000					Trimestral	Ascendente	
Número de obras registradas en la cartera de inversiones	2.00			2023	NA		2.00		2.00										
23028.- Porcentaje de obras que cuentan con recurso autorizado	Número de obras autorizadas	2.00	100.00	2023	NA	NA	2.00	100.000	2.00	100.000	2.00	100.000					Trimestral	Ascendente	
Número de obras registradas en la cartera de inversión	2.00			2023	NA		2.00		2.00										
23029.- Porcentaje de obras con avance físico acorde a lo programado	Número de obras con avance físico acorde a lo programado	2.00	100.00	2023	NA	NA	NA	NA	2.00	100.000	NA	NA					Semestral	Ascendente	
Número de obras autorizadas	2.00			2023	NA		NA		2.00		NA								
Nota : Corte al 30 de Septiembre 2024																			

Nota : Corte al 30 de Septiembre 2024

SA