

**PROYECTOS 2023 EJECUTADOS POR EL INCAY CON RAMO 33.-
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIO A FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES
 (FISE)**

INFORME TRIMESTRAL

Instancia Ejecutora	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY).
Oficio de autorización	SDS/DS0584/2023
Rubro	Descripción
Nombre del Proyecto	Rehabilitación de calles en la localidad de Pisté del municipio de Tinum.
Monto Transferido	\$4,076,677.94 (Cuatro millones setenta y seis mil seiscientos setenta y siete pesos y noventa y cuatro centavos 00/100 M.N.) IVA incluido
Monto Contratado	\$4,073,458.40 M.N. IVA incluido
Gastos Indirectos	N/A
1 al millar ASF	N/A
Monto Comprometido	\$4,073,458.40 M.N. IVA incluido
Saldo (Remanentes)	\$3,219.54
Rendimientos	\$97.40
Proveedor	Inmobiliaria Cumbres de Yucatán, S.A de C.V
Avance Físico	100%
Contrato	GE-INCAY-OB-LP-JUR-024-2023
Avance Financiero	100%
Ejercicio Fiscal	El recuso corresponde al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023.
Número de Beneficiarios	13,930 habitantes del municipio de Tinum

Instancia Ejecutora	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY).
Metas	Rehabilitar un área de 8,901.25 m2
Descripción de Proyecto	Rehabilitación de calles en la localidad de Pisté del municipio de Tinum. Se realizará rehabilitación de 15 calles con longitud total de 1,694.40 m, con anchos variables desde 4.50 m hasta 6.50 m y superficie total de 8,901.25 m2, realizando trabajos de escarificado de la superficie existente con espesor promedio de 10 cm (desperdiciando el material producto de los trabajos), construcción de una capa sub-base de 15 cm de espesor promedio formada con material de banco sahcah con tamaño máximo de 2" en su granulometría, compactada al 95 % de su peso volumétrico seco máximo AASHTO estándar; riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento rápido con una dosificación de 1.0 lt/m2; carpeta asfáltica de concreto asfáltico en caliente elaborado en planta de 3 cm de espesor con granulometría de 1/2" a finos compactada al 95% del peso volumétrico MARSHALL; riego tapón con emulsión asfáltica de rompimiento rápido rebajada con agua en proporción 90%-10% (agua-emulsión), aplicada con una dosificación de 1.0 lt/m2; señalamiento horizontal consistente en pintura de rayas centrales y/o laterales de 10 cm de ancho con pintura de tráfico base agua; señalamiento vertical consistente en suministro y colocación de 19 señales de alto (SR-6) con medidas de 30 cm por lado y reflejante grado diamante.